白河市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
白河市 交付分	23	0	0 70 704
父何分	<u> </u>	76,700	72,734
	<u> 25</u>	172,170	65,702
	26	525,139	
	27	0	
合 計		774,009	138,436

<参考> 白河市東日本大震災復興交付金基金残高 558,445 白河市東日本大震災復興交付金基金の利息額	938	l
--	-----	---

<参考>	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
福島県	23	0	0
交付分	24	0	0)
(うち、当該	25	0	0
市町村分)	26	0	
	27	0	
合 計	_	0	0

(注)

¹ 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。

^{2 「}契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

白河市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

																					(千円)
No.	o. 事業番号		事業		也区名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	継続	全体 事業費	全事期	業	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
1	(c	9	_	1	-	地域コミニティ集会所急整備事	「緊 久傷	1河市) 保地区 会所	市	市	直接	完了	26,000	24 ~	~ 24	26	19,500	18,654		24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年8月、完成(工期)
							, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	211									27 累計	19,500	18,654	846	
							地域コミュ	- I,ı⊾+	1河市) 丸山地								23 24 25	18,750	18,175	575	24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年6月、完成(工期)
2		C -	9	_	2		ティ集会所 急整備事	「二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	会所	市	市	直接	完了	25,000	24 ~	~ 24	26 27				
			\perp												$\dag \dag$		累計 23 24	18,750 18,750	18,175 18,543	575	24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年6月、完成(工期)
3	(c	9	_	3	-	地域コミニティ集会所急整備事	斤緊 双石	河市)	市	市	直接	完了	25,000	24 ~	- 24	25		10,040	207	
							心定佣争	未 未 元	조기								27 累計	18,750	18,543	207	
1	(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。									事業費」	都道県 各年度 交付分 別合計		23 24 25 26	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
3	3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。												0	Ö	Ō						
	4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													都道県交付			分 計 23 24 25	0 0 57.000	0	0	
6	5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。									お、23年	市町村 交付分		各年度 - 別合計 -		0 0 0	55,372 0 0	1,628 0 0				
7	7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/ 完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄に										゚。また、「	「執行額」	欄に	県·市町			27 t分 計 合計	57,000 57,000	55,372 55,372	1,628 1.628	
は、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。									さい。	NC (1) [H]	1101	1 / 1	μП	37,000	00,072	1,020					

白河市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

	丁名	-		<u> 1</u>	<u> </u>	<u> </u>	_														
No.	o. 事業番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続/	全体 事業費	全体 事業 期間	年	度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
4	С	_	1	_	1	-	往紛	計地相互の接 売道路等)	(白河市) 葉ノ木平 地区 道路	市	市	直接	継続	148,100	24 ~	26 2 26 2	25 26 27	4,650 52,002 58,124 114,776	4,068 5,422 9,490	_	25年2月、測量設計業務発注。 25年9月、測量設計完了。26年6月末用地取得完了見込み。
5	С	_	4	_	1	_	災整ノ	《害公営住宅 修備事業(葉 /木平)	(白河市) 葉ノ木平 地区 公営住宅	市	市	直接	継続	365,617	24 ~ :	2 26 26	23 24 25 26	9,450 37,968 272,495 319,913	8,372 30,883 39,255		25年2月、敷地測量造成設計委託業務。 25年1月、基本設計発注。 26年3月、設計·造成完了
6	• [_	4	_	1	- 1	温 公	夏災復興記念 2園	(白河市) 葉ノ木平 地区 防災公園	市	市	直接	継続	219,400	24 ~ :	2 26 26	23 24 25 26	5,600 50,400 119,520	4,922 0 4,922		25年2月、測量発注。25年3月、測量完了。 25年2月、実施設計発注。25年7月、実施設計完了予定。 26年7月末用地取得完了見込み。
7	• [_	4	_	1	- 2		互)	(白河市) 葉ノ木平 地区 市営住宅 解体	市	市	直接	完了	21,000	25 ~ :	2	23 24 25 26	16,800	15,065		25年8月、完了。
8		_	21	_	1	_	7	下水道事業	(白河市) 葉ノ木平 地区 下水道	市	市	直接	継続	120,000	25 ~ :	2 26 26	23 24 25 26	15,000 75,000 90,000	14,332		26年3月、測量·設計·地質調査完了。
ا 1 و	(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。								都道県 各年度 交付分 別合計		2	23 24 25 26	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0						
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。								市町村交付分	都道県3 各年度 別合計	2 2 2 2	23 24	0 0 19,700 172,170 525,139	0 0 17,362 65,702 0	0 0 0 1,735 0							
7]	7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完											九行額」欄	には、	県·市町	市町村郊 村交付分	を付分	計	717,009 717,009	83,064 83,064	1,735 1,735	