

入札及び契約調書

工事等の名称	大河内橋補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 5月 19日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額 (税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32615号	株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 廣瀬 智近	8,850,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	8,851,000	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 栗島 貴志	9,680,000
	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 栗島 貴志	8,800,000					
	日本工営 株式会社 福島事務所 所長 中條 智	11,200,000					
	株式会社 協和コンサルタンツ 福島営業所 所長 木崎 宗之	9,000,000					
	サンコーコンサルタント 株式会社 福島営業所 所長 古後 修	9,870,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年5月23日	土木設計	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 栗島 貴志	9,680,000	令和4年5月23日	令和4年11月7日	白河市 表郷番沢字谷 中 地内	橋梁補修設計 N=1.0橋 橋長L=32.70m 幅員W=3.0(3.8)m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年10月12日			598,400 (10278400)	令和4年5月23日	令和4年12月16日			<ul style="list-style-type: none"> ・橋面にうき、ひびわれが認められ、雨水が浸透しやすい状態となっている。予防保全の観点から、橋面防水設計を新たに増工する。 ・支承機能はA1・A2同一の支承とすることが望ましいため、支承取替設計を支承取替(1支承線)から支承取替(2支承線)へ変更する。また、支承取替(2支承線)を実施するため、支承防錆設計は減とする。 ・本業務において中間技術審査を実施し、委託業務の品質を確保するとともに審査を通じて、受注業者の適正な業務遂行や成果品の品質を確保するため、中間技術審査を新たに増工する。 ・支承取替工法の河川協議及び工法検討に日数を要したことから、完了期日を令和4年12月16日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。