

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線大鳥居橋前工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第45108号	福島県南土建工業株式会社 代表取締役 小野 利廣	42,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	42,568,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	45,980,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	42,000,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	41,800,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	43,000,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	42,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年5月30日	一般土木工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	45,980,000	令和4年5月30日	令和5年2月13日	白河市 大鳥居橋前 地 内	施工延長 L=351.0m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=342.9m 1号マンホール N=6基 小型マンホール N=5基 公共汚水ます N=28箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年12月19日			-1,631,300 (44348700)	変更なし			施工延長 L=342.9m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=336.3m 特1号マンホール N=4基 1号マンホール N=2基 小型マンホール N=7基 公共ます N=28箇所	・試掘の結果、既設埋設物(水道・NTT)が支障となること から、計画法線及びマンホール規格を変更する。 ・当初想定距離内に残土捨場を確保できないことから、残 土運搬距離を変更する。 ・公共ますの深さについて権利者と協議した結果から、公 共ます設置にかかる土工・仮設工等を減じる。 ・歩行者の安全確保のため、歩道施工時の交通誘導員を 1名増員する。その他は現地精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。