

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線金勝寺2工区ほか工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第45102号	福島県南土建工業株式会社 代表取締役 小野 利廣	44,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	44,938,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	48,180,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	43,900,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	44,200,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	44,500,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	43,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年5月30日			48,180,000	令和4年5月30日	令和5年2月13日	白河市 金勝寺 地内ほか	施工延長 L=332.0m 本管リブ付Vuφ200 L=320.6m 小型マンホール N=8箇所 本管Vuφ200 L=3.7m 1号・特1号マンホール N=5箇所 公共汚水ます N=23箇所 表層t=5cm A=1287.1m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年1月24日			変更なし (48180000)	令和4年5月30日	令和5年3月27日			・管路(No.59-1-5路線)上に岩盤が確認され、掘削に時間を要したこと。 ・交通規制の関係上、近接する金勝寺1工区工事と工程を調整し、舗装時期を合わせ同時期に施工したいこと。 以上の理由により、工期を令和5年3月27日まで延期する。
変更契約日		株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年2月28日	一般土木工事		4,121,700 (52301700)	変更なし			施工延長 L=335.1m 本管リブ付Vuφ200 L=323.5m 小型マンホール N=9箇所 本管Vuφ200 L=3.9m 1号・特1号マンホール N=5箇所 公共汚水ます N=23箇所 表層t=5cm A=1243.7m ²	・試掘調査の結果、既設埋設物(水道管)等が支障になることから、下水道管の法線を変更し、規格や管路施工延長を増工する。 ・No.59-1-5の路線上に、軟岩が確認されたため、岩掘削・運搬等を増工する。 ・当初想定距離内に残土捨場を確保できないことから、残土運搬距離を変更する。 ・配工雨量及び関係機関との調整の結果、表層工を減工する。 ・交通規制の関係上、誘導員配置を2人から3人とし下記の通り人数を増工する。 【米村道北】 ・移設工事で発生した管路等に洗浄が必要なことから高圧洗浄工を増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。