

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線関辺引目橋1工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 4年 6月 16日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第45103号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	35,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	36,171,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	38,500,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	35,200,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	35,000,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	35,700,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	35,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年6月20日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	38,500,000	令和4年6月20日	令和5年2月17日	白河市 関辺引目橋 地 内	施工延長 L=278.2m リブ付硬質塩化ビニル管VUφ200 L=117.8m ポリエチレン管PEφ75 L=157.5m 1号マンホール N=2基 2号マンホール N=1基 公共ます N=2箇所		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
令和4年12月6日			-2,303,400 (36196600)	変更なし				施工延長 L=287.9m リブ付硬質塩化ビニル管VUφ200 L=128.5m ポリエチレン管PEφ75 L=155.2m 1号マンホール N=2基 2号マンホール N=1基 公共汚水ます N=1箇所	・既設埋設物(NTT管)との離隔確保のため、圧送管の計画法線、計画 高及び管割を変更し、管路工にかかる数量を変更する。 ・上記計画高の変更に伴い、仮設工(簡易土留工)を減工する。 ・近接工事と施工区分の調整を図った結果から、管路工(Vuφ200)を増 工する。 ・当初想定する区間内に残土捨場が確保できないことから、残土運搬距 離を変更する。 ・路線192において、既設As舗装の厚さに設計との差異があったことか ら、As取壊し工にかかる数量を変更する。・その他は現地精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			着手 年月日	完成 年月日					
	()								
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			着手 年月日	完成 年月日					
	()								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。