

入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 新白河駅南湖線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 7月 21日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42221号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	20,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	20,090,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	21,230,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	19,300,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	19,800,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	19,500,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	20,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年7月25日	舗装工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	21,230,000	令和4年7月25日	令和4年12月8日	白河市 老久保 地内ほか	(新白河駅南湖線)施工延長L=243.5m 表層工 A=1840.1m ² 不陸整正A=1840.1m ² 区画線工 L=704.9m (小丸山線)施工延長L=180.0m 表層 工A=900.0m ² 区画線工 L=362.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年9月28日			-589,600 (20640400)	変更なし			(新白河駅南湖線)施工延長L=216.3m 表層工 A=1652.9m ² 不陸整正A=1652.9m ² 区画線工 L=782.5m (小丸山線)施工延長L=181.0m 表層 工A=981.9m ² 区画線工 L=363.4m	起工測量により舗装面積を精査した結果、小丸山線 において表層工A=900.0m ² がA=981.9m ² となったた めA=81.9m ² の増工とする。また、新白河駅南湖線に おいてオーバーレイ補修が過年度にされた区間があり、 本工事竣工の際、段差が出来てしまうことを回避 するため、当初の延長L=243.5mをL=216.3mと減じ、 そのことに伴い表層工A=1,840.1m ² をA=1,652.9へ減 工とする。その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年11月28日			887,700 (21528100)	変更なし			(新白河駅南湖線) 施工延長L=216.3m 舗装打換工A=1652.9m ² 区画線工L=782.5m As殻運搬V=100.2m ³ (小丸山線) 施工延長L=181.0m 舗装打換工A=981.9m ² 区 画線工L=363.4m As殻運搬V=58.6m ³	舗装打換工におけるアスファルト殻の撤去した結 果、想定した舗装撤去厚t=50mmが、平均舗装厚 t=60mmとなっていたため、新白河駅南湖線における アスファルト殻運搬量V=82.6m ³ をV=100.4m ³ (17.8m ³ の増)、また小丸山線においても殻運搬量V=49.1m ³ をV=58.6m ³ (9.5m ³ の増)と、それぞれ増工とする。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。