

入札及び契約調書

工事等の名称	小峰城跡搦手門園路測量設計業務委託
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和4年7月28日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第34609号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	3,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	3,346,000	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	3,575,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	3,250,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	3,300,000					
	有限会社 齋須測量設計事務所 代表取締役 齋須 良夫	3,290,000					
	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	3,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年8月1日	測量・調査等	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	3,575,000	令和4年8月1日	令和4年12月19日	白河市 郭内 地内	測量業務 路線測量L=0.13km、設計業務 歩道 詳細設計L=0.13km	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年12月12日			-52,800 (3522200)	令和4年8月1日	令和5年3月31日		測量業務 路線測量L=0.12km、設計業務 歩道 詳細設計L=0.12km	本委託では、個人所有者から用地を買収して園路を整備するため、当初 用地測量を計上したが、線形検討により官地内に園路が収まり用地買 収が必要なくなったため、本委託から境界測量等を削除とする。測量設 計延長を精査し、L=0.01km減のL=0.12kmに変更とする。その他を精査 し、委託金額を52,800円減の3,522,200円に変更とする。また、本業務は 小峰城跡整備指導委員会に本設計内容を諮り、委員会の意見を踏ま えて成果を作成するものであるため、委員会までの待機期間や委員会 での意見を反映した設計検討に約3か月の日数を要したことから本委託 の完成期日を令和5年3月31日に変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年3月3日			467,500 (3989700)	変更なし			測量業務 路線測量L=0.12km、設計業務 歩道 詳細設計L=0.12km	石垣に近接せず、地形を顕著に掘削しない園路設計とし たため、中心線測量、横断測量、IP設置の測量項目につ いて、曲線数を0から3の条件に変更とする。 また、小峰城跡整備指導委員会に向けた線形比較や協 議資料作成が必要になったこと、木橋の基礎構造の検討 が必要になったため、設計項目を計上とする。 その他を精査し、委託金額を467,500円増の3,989,700円 に変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。