

入札及び契約調書

工事等の名称	都市構造再編集中支援事業 城山線道路改良舗装工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 4年 9月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第44103号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	28,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	28,841,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	30,800,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	28,500,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	28,200,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	28,400,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	28,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和4年9月12日	一般土木工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	30,800,000	令和4年9月12日	令和5年3月31日	白河市 郭内 地内	施工延長L=109.0m 函渠工L=53.3m 舗装工A=353.1m ² ブロック舗装工A=113.6m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
令和5年3月13日			5,484,600 (36284600)	変更なし			施工延長 L=109.0m 函渠工 L=58.9m 舗装工 A=353.1m ² ブロック舗装工 A=124.3m ² ガードパイプ L=59.4m	幼稚園側を通行する歩行者の安全を確保するため、ガードパイプを設置する。 ボックスカルバートの施工において、既設上水道及びガス管が支障となる深さに埋設されていることから、移設を行う。 上記の理由及びその他精査の結果により、工事内容を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手年月日	完成年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手年月日	完成年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。