

入札及び契約調書

工事等の名称	公営住宅ストック総合改善事業 関川窪市営住宅6号棟給排水管改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 4年 9月 15日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第43110号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	31,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	31,900,000	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	34,320,000
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	31,800,000					
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	31,550,000					
	有限会社 西牧設備工業所 代表取締役 進藤 徹也	31,950,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	31,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年9月20日	暖冷房衛生設備工事	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	34,320,000	令和4年9月20日	令和5年3月20日	白河市 関川窪 地内	市営住宅給排水管改修:RC造5階建て 30戸	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年3月10日			737,000 (35057000)	令和4年9月20日	令和5年3月29日			現地調査の結果、経年劣化により管更生研磨後の給水主管から複数の漏水が確認されたため、給水主管の管更生を撤去更新に変更する。揚水管において配管ルートの確保が困難なことから、配管ルートパイプシャフト内から外壁面とし、配管保温の仕様を変更する。 また、調査及び増工に伴い工期を9日間延長し令和5年3月29日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。