

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業老久保2号線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 9月 22日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32139号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	25,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	26,296,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	28,050,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	25,800,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	25,500,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	26,100,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	26,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年9月27日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	28,050,000	令和4年9月27日	令和5年3月31日	白河市 転坂 地内	施工延長 L=116.9m 路床置換工 V=806.5m ² 側溝工 L=201.0m 集水樹工 N=3.0基 1号暗渠工 L=3.9m 1号横断暗渠工 L=10.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年3月9日			7,731,900 (35781900)	変更なし			施工延長 L=176.9m 路床盛土工 V=1028.8m ² 側溝工 L=283.8m 集水樹工 N=5.0基 1号暗渠工 L=3.8m 1号横断暗渠工 L=10.0m	・来年度の耕作への影響をなくすため、田圃畦畔に敷設する排水フリームを63.0mから74.5mに増工する。また、早期に歩行者の安全を図るため、蓋掛けの深溝側溝を新たに36.0m増工する。 ・当初車道用側溝を16.0m設置する計画であったが、現場の進入路幅員を調査した結果、車道用側溝31.5mが必要であるため、歩道用側溝を13.3m減じて施工を行う。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。