

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	産業プラザ人材育成センター改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 4年 11月 10日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第43115号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	42,700,000	42,000,000	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	39,510,000		
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	42,800,000	42,200,000				
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	43,100,000	42,300,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	42,500,000	41,800,000				
	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	43,200,000	42,400,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	建築工事					白河市 中田 地内	産業プラザ人材育成センターの調理室、事務室、講堂、トイレ等の内装改修工事	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	産業プラザ人材育成センター改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 4年 11月 11日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第43115号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	38,800,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	39,510,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	42,680,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年11月14日	建築工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	42,680,000	令和4年11月14日	令和5年3月31日	白河市 中田 地内	産業プラザ人材育成センターの調理室、事務室、講堂、トイレ等の内装改修工事	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による随意契約
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年3月29日			変更なし (42680000)	令和4年11月14日	令和5年5月30日			現地調査の結果、既設屋外排水管の勾配が確保されておらず汚水の詰まりが確認されたため、試掘調査及び改修検討に伴い工期を60日間延長し令和5年5月30日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年5月29日			814000 (43494000)	令和4年11月14日	令和5年7月21日			既存調査の結果、屋外排水管の汚水詰まり改修し新規公共柵に接続するため、既存屋外排水管の一部撤去及び排水ルート変更の工事を追加する。改修工法の検討と増工に伴い不測の日数を要したため、工期を52日間延長し令和5年7月21日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。