

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業 久田野地内送配水管布設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 4年 11月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第49112号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	24,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	24,910,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	26,840,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	24,400,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	24,460,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	失格					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	24,650,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年11月28日	上水道	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	26,840,000	令和4年11月28日	令和5年3月29日	白河市 久田野蟹沢山 地内	配水管工 HPPEφ150 L=201.8m DIP-GXφ 150 L=14.6m 送水管工 HPPEφ200 L= 82.7m DIP-GXφ 200 L=12.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和5年3月3日			変更なし (26840000)	令和4年11月28日	令和5年8月31日			本工事の施工範囲のうち、久田野配水池管理用道路部の施工は、別発注の工事による道路整備後でないとは着手ができず、その工事との工程調整の結果工期を令和5年8月31日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和5年8月17日			2,849,000 (29689000)	変更なし			送水管工L=230.3m 水道配水用ポリエチレン管 HPPEφ150 L=215.8m ダクタイル鋳鉄管DIP-GXφ150 L=14.5m 配水管工L= 94.7m 水道配水用ポリエチレン管 HPPEφ200 L=96.7m ダクタイル鋳鉄管DIP-GXφ200L=12.0m 仕切弁N=3基 不断水分岐工N=1箇所 排泥弁 N=2基	・現地踏査及び試掘の結果、本工事にて接続する既設送水管の位置が設計と異なることから、使用材料を一部変更し、また送水管の布設延長をそれぞれ13.9m増工する。 ・試掘の結果、久田野配水池を管理する通信ケーブルが既設送水管と一緒に埋設されていたことから、その切り回しを行うため通信線布設254.9mを増工し、その他の精査と併せて2,849,000円を増額する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。