

入札及び契約調書

工事等の名称	舍利石トンネル補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 12月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42621号	大日本コンサルタント 株式会社 福島事務所 所長 小椋 幹一	10,500,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	9,737,000	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 栗島 貴志	10,670,000
	株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 所長 板垣 敬彦	13,100,000					
	株式会社 長大 福島事務所 所長 遠藤 敦	22,900,000					
	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 栗島 貴志	9,700,000					
	株式会社 福山コンサルタント 福島営業所 所長 佐々木 克彦	11,157,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及び 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年12月12日	土木設計	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 栗島 貴志	10,670,000	令和4年12月12日	令和5年3月31日	白河市 表郷八幡字後山 地内	トンネル補修設計 N=1.0箇所 延長L=192.3m、幅員W=8.14m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年1月25日			388,300 (11058300)	変更なし				交通誘導員を2名としていたが、歩行者の安全確保のため1名増員とする。 コンクリートの強度試験において、1箇所のコンクリートコア採取による試験としていたが、トンネル全体を評価するため反発硬度法による試験5箇所に変更とする。 その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年3月31日			変更なし (11058300)	令和4年12月12日	令和5年4月28日			トンネル内に設置されている送水管の管理者との協議に不測の日数を要したことから、履行期限を令和5年4月28日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年4月13日			96800 (11155100)	変更なし				協議の結果、トンネル内に設置されている附属物について、別途点検報告書の作成が必要となったことから増額とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。