

入札及び契約調書

工事等の名称	農業用施設維持管理事業下小屋字沢入地内排水路整備工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 5年 9月 28日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第51101号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	12,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,726,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	13,750,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	12,600,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	12,730,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	12,800,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	12,650,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由		
				着手年月日	完成年月日					
令和5年10月2日	一般土木工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	13,750,000	令和5年10月2日	令和6年3月22日	白河市 大信下小屋字 沢入 地内	排水路改修 L=150.9 m			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手年月日	完成年月日					
令和6年3月18日					53,900 (13803900)	令和5年10月2日	令和6年3月29日		排水路改修 L=162.3m	<ul style="list-style-type: none"> ・現地及び設計図書を照査した結果、水路施工における材料数量に差異が生じたため、これを変更する。 ・上流水路が800×800であることから、断面の確保のため水路の幅を600から800へ変更する。 ・農地への進入路をベンチフリューム組合継ぎからベンチフリュームに置換したものに変更する。 ・土砂撤去等の維持管理のために、農道横断部の暗渠を開渠に、兼水路を600×600から800×800に変更する。 ・現地作業時にヒューム管が埋没されていたため、これの撤去を計上する。 ・その他、現地精査による施行数量の変更をする。 ・積雪の影響により、工事に遅れが生じているため、工期の延長をする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手年月日	完成年月日					
					()					
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日					
			()							
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手年月日	完成年月日					
			()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。