

入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業八竜神形見坂線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 11月 2日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52119号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	9,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,507,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	10,120,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	9,200,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	9,250,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	9,400,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	9,450,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年11月7日	舗装工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	10,120,000	令和5年11月7日	令和6年2月16日	白河市 八竜神 地内ほか	1工区 施工延長 L=120.0m 施工幅員 W=7.4m 表層工 A=888.0m ² 区画線工 L=300.0m 2工区 施工延長 L=20.0m 2工区 施工幅員 W=7.6m 表層工 A=152.0m ² 区画線工 L=50.0m 3工区 施工延長L=15.0m 施工幅員W=7.1m 表層工A=106.5m ² 区画線工L=37.5m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年12月27日			67,100 (10187100)	変更なし			1工区 施工延長 L=127.0m 施工幅員 W=7.0~7.4m 表層工 A=895.0m ² 区画線工 L=319.0m 2工区 施工延長 L=20.0m 施工幅員 W=7.5~7.7m 表層工 A=152.0m ² 区画線工 L=50.0m 3工区 施工延長L=15.0m 施工幅員W=7.0m 表層工A=106.5m ² 区画線工 L=37.1m	・現地調査の結果、1工区における施工範囲外の延長箇所についても、ひび割れによる路面の損傷が著しく早急な舗装補修を行う必要があることから、施工延長L=7.0m、舗装面積A=7.8m ² を増工とする。その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年1月26日			-519200 (9667900)	変更なし			1工区 施工延長 L=127.0m 施工幅員 W=7.0~7.4m 表層工 A=895.0m ² 区画線工 L=319.0m 2工区 施工延長 L=20.0m 施工幅員 W=7.5~7.7m 表層工 A=152.0m ² 区画線工 L=50.0m 3工区 施工延長L=15.0m 施工幅員W=7.0m 表層工A=106.5m ² 区画線工 L=37.1m	・路面切削工の施工に伴い、不陸整正工の補助材(M-40)が不要となったため、不陸整正工の補助材(M-40)を減じる。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。