

入札及び契約調書

工事等の名称 社会資本整備総合交付金事業 真舟和尚壇線測量設計業務委託
 担当課名 道路河川課
 入札執行日 令和 6年 5月 16日
 入札場所 白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額（税抜き）		指名した理由	予定価格 （税抜き）	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 （税込み）
		第1回	第2回				
第62608号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	2,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	2,457,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	2,585,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	2,400,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	2,400,000					
	株式会社 薄井測量 代表取締役 薄井 久	2,380,000					
	有限会社 大信測量設計 代表取締役 西崎 彰洋	2,420,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年5月20日	測量・調査等	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	2,585,000	令和6年5月20日	令和6年8月20日	白河市 真舟 地内	測量業務 路線測量 L=0.07km、平面測量 A=0.0014km 設計業務 歩道詳細設計 L=0.07km	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年8月9日			38,500 (2623500)	令和6年5月20日	令和6年9月27日		測量業務 路線測量 L=0.06km、平面測量 A=0.0012km 設計業務 歩道詳細設計 L=0.06km	本線の歩道幅を確保するために道路に平行し重要な空間となる 開水路の配筋構造を確認するため、鉄筋探査を4箇所実施す る。 本線と国道289号との交差点接続を検討するため、測量項目の 「線形決定」と「IP設置」をそれぞれL=0.06km実施する。 その他、調査・設計した実数量の精査を行い、業務金額を 38,500円増額の2,623,500円とする。また、上記の業務量変更 に伴い、約1か月の日数を要することから委託の完成期日を令和6 年9月27日に変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。