

入札及び契約調書

工事等の名称	都市構造再編集集中支援事業 白河駅前ロータリーリノベーション電気設備工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 7月 4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書 (単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62107号	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	14,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	14,697,000	株式会社 ナカジマエレテック 代表取締役 中島 功	15,400,000
	株式会社 ナカジマエレテック 代表取締役 中島 功	14,000,000					
	株式会社 白河電設 代表取締役 相笠 恵一	14,900,000					
	有限会社 人見電設 代表取締役 人見 一志	14,200,000					
	東陽電気工事 株式会社 代表取締役 石川 格子	14,280,000					

- 【記載上の注意】
- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
 - 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
 - 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年7月8日	電気設備工事	株式会社 ナカジマエレクトック 代表取締役 中島 功	15,400,000	令和6年7月8日	令和7年1月6日	白河市 大手町 地内	ロータリー広場照明工(照明灯・案内サイン照明 など)N=1式 電路整備工L=118.4m、電路撤去工 L=46.6m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年12月25日			400,400 (15800400)	令和6年7月8日	令和7年3月31日			乗降場スペース設置に伴って撤去処分予定だった既存照明灯が健全なため、ロータリー内に灯具照明灯の配置が無い一般駐車場に防犯対策としてN=1基の再設置工を増工する。 電線路を埋設する際、石板ブロック下にコンクリートが打設してあったため、取壊し・運搬・処分量V=5.0m3を計上する。 上記の照明灯撤去再設置及び取壊しに日数を要したことから、その作業に費やした日数の交通誘導員N=19人を増員する。 その他を精査し、工事金額を400,400円増額の15,800,400円とする。また、同時発注の土木工事との工程の兼ね合いから、一部、着手できない照明工種があるため、工程調整により、工事の完成期日を土木工事と同じ令和7年3月31日まで延長とする。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。