

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業釜子河東田線道路改良舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 7月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62109号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	18,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	18,965,000	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	19,800,000
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	18,400,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	18,330,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	18,250,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	18,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年7月29日	一般土木工事	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	19,800,000	令和6年7月29日	令和7年2月17日	白河市 東釜子 字 山ノ内 地内	施工延長 L=76.0m 表層工(車道部) A=395.2m2 表層工(歩道部) A=80.9m2 側溝工 L=134.0m 路床置換工 V=333.5m3 擁壁工 L=6.0m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年2月3日			964,700 (20764700)	令和6年7月29日	令和7ね3月17日		施工延長 L=76.0m 表層工(車道部) A=395.2m2 表層工(歩道部) A=80.9m2 側溝工 L=129.3m 路床置換工 V=334.3m3 擁壁工 L=7.0m	本工事において、現地確認の結果により9号集水樹の深さを現地の水路高に合わせて変更する。また、L型擁壁設置箇所において、現地地形を考慮し、L型擁壁設置延長を延伸する。さらに、L型擁壁設置箇所での土質試験を行った結果により、支持地盤までの置換えを行うこととする。その他は、現地精査により施工数量を変更する。 以上の理由により、工事請負額964,700円の増額変更とする。 なお、工事の工程について、L型擁壁施工部の地質調査及び施工に3週間と集水樹の深さ変更における現地調査と施工に1週間の合計4週間にわたる不足の日数を要したことから、完成期日を令和7年2月17日から令和7年3月17日に延長する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。