

入札及び契約調書

工事等の名称	道路メンテナンス事業 大河内橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 8月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62113号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	41,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	42,814,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	44,660,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	41,000,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	40,900,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	40,800,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	40,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年8月19日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	44,660,000	令和6年8月19日	令和7年3月31日	白河市 表郷番沢字谷 中 地内	橋長L=32.715m 幅員W=3.0(3.8)m、橋梁支承取 替工 N=4基、伸縮継手補修工L=6.2m、橋桁塗 装工A=24.7㎡、ひび割れ注入工(上部 工)L=2.5m、断面修復工(下部工) V=0.1m3、橋 梁仮設足場工 N=1式	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和7年3月31日			1,047,200 (45707200)	令和6年8月19日	令和7年6月30日		橋長L=32.715m 幅員W=3.0(3.8)m、橋梁支承取 替工 N=4基、伸縮継手補修工L=6.2m、橋桁塗 装工A=24.7㎡、ひび割れ注入工(上部 工)L=2.5m、断面修復工(下部工) V=0.1m3、橋 梁仮設足場工 N=1式、橋梁仮設足場工(橋台回 り) N=1式	橋台の支承取替工を実施する際、当初から仮設工で計上している吊足 場(クイフA)だけでは橋台回りに安全性が不足するため、橋脚回り足場(ク イフF)を両側の橋台部に合計A=31.3㎡設置する。 その他精査し、工事額を1,047,200円増の45,707,200円に変更する。 また、取替える鋼製支承は鋳物材料を使用しており、需要が高く橋梁用 の鋳物を生産出来る資材工場も日本に2社と限られている。そのため、 納期が3ヵ月遅延し、資材入手に苦慮していることから、本工事の完成 期日を令和7年6月30日に3ヵ月延伸とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。