

入札及び契約調書

工事等の名称	道路メンテナンス事業鬼越橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 9月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62115号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	10,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,649,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	11,220,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	10,500,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	10,600,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	10,300,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	10,250,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年9月9日	一般土木工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	11,220,000	令和6年9月9日	令和7年2月17日	白河市 大信下小屋 字 日和田前 地内	橋長 L=36.00m 幅員 W=3.50(4.70)m 支承取替工 N=2基 ひび割れ注入工 L=4.8m ひび割れ充填工 L=0.4m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年2月4日			95,700 (11315700)	令和6年9月9日	令和7年3月28日		橋長 L=36.00m 幅員 W=3.50(4.70)m 支承取替工 N=2基 ひび割れ注入工 L=5.55m ひび割れ充填工 L=0.6m	1.現地調査の結果、橋梁下面と橋台においてひび割れの状態が当初より進行しており、補修範囲が広がったことから低圧注入工法L=4.80mから5.55m、充てん工法L=0.40mから0.60mに増工する。 2.支承取替工において、二次製品(せん断ストッパー)の製作に時間を要しており、3月初旬に現場納入予定になることから、工期を2月17日から3月28日に変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。