

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道西郷搦目線管渠移設測量設計業務委託
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 6年 9月 19日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第65605号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	14,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	14,227,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	15,400,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	14,100,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	14,200,000					
	株式会社 三企エンジニアリング 代表取締役 渡辺 靖之	14,100,000					
	株式会社 東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 佐藤 巧	14,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年9月24日	測量・調査等	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	15,400,000	令和6年9月24日	令和7年3月21日	白河市 向新蔵 地内 ほか	路線測量 L=1,080m 実施設計(布設替え) L=1,080m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年2月19日			-951,500 (14448500)	令和6年9月24日	令和7年5月30日		路線測量 L=992m 実施設計(布設替え) L=992m	・現地調査及び県との協議の結果、測量設計にかかる距離を変更する。 ・西郷瀬目線において、県発注の道路詳細設計を基に下水道本管の移設測量設計を実施しているが、道路詳細設計時に複数の占有者による協議に不測の日数を要し、道路詳細設計に遅れが生じたことにより、本業務委託の着手にも遅れが生じたため、履行期限を令和7年5月30日まで延期する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。