

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 複合施設整備事業 立体駐車場建設工事

担当課名 建築住宅課

入札執行日 令和 6年 10月 3日

入札場所 2階 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回			
第63112号	県南・兼子特定建設工事共同企業体 福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	785,000,000		801,900,000	県南・兼子特定建設工事共同企業体 福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	863,500,000
	藤田・鈴木特定建設工事共同企業体 藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	890,000,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 年 月 日	手 完 年 月 日			
令和6年10月25日	建築工事	県南・兼子特定建設工事共同企業体 福島県南土曜工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	863,500,000	白河市議 会の議決を 得た日から	令和7年9月10日	白河市 八幡小路 地内	立体駐車場建設:鉄骨造2層3段 延床面積 3,464.31㎡ 建築面積1,895.59㎡	
仮変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
令和7年5月23日			変更なし (863500000)	令和6年10月25日	令和7年10月31日			現地掘削の結果、敷地南側に岩盤および地中埋設物が確認されたことから、岩盤の破碎と埋設物の撤去および基礎構造の検討に時間を要したため、工期を51日間延長し令和7年10月31日とする。
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。