

入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 道場小路金勝寺線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 10月 3日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62121号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	32,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	33,622,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	35,200,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	32,500,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	32,300,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	32,800,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	33,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年10月7日	舗装工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	35,200,000	令和6年10月7日	令和7年3月12日	白河市 道場小路 地内	施工延長 L=518.0m、表層工A=4,030.3㎡、薄層 カラー舗装A=60.0㎡、路面切削工A=4,030.3㎡	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年2月17日			-6,600 (35193400)	令和6年10月7日	令和7年3月28日		施工延長 L=513.0m、路面切削工A=3,952.7㎡、 表層工A=3,952.7㎡、薄層カラー舗装A=50.0㎡	発注した区間の起工測量の精度により、舗装補修面積をA=77.6㎡路面切削量V=23.4m³、薄層 舗装工をA=10㎡を減工とする。 本区間は県道白河羽鳥線との交差点からの工事範囲となり、交通量も多く、隣接する歩道車や 大型バスの出入りなど、区間の施工では大きな交通渋滞が予測される。かつ東北本線アンダー パス部は路肩が狭く、路面切削機は大型車両とのすれ違いが困難であるため、この区間 の切削オーバーレイ工を後開工事とし、労務単価を修正する。 その他精査し、工事金額を6,600円減の35,193,400円に変更とする。また、精査の際、本線に空 洞箇所を発見し、復旧工法の検討などに0.5ヶ月の日数を要したことから、工事の完成期日を令 和7年3月28日まで延長とする。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。