

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 一里段池浚渫工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 6年 10月 17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第61106号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	24,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	25,557,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	26,840,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	24,400,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	24,800,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	25,000,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	25,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年10月21日			26,840,000	令和6年10月21日	令和7年3月24日	白河市 白坂三輪台 地内	ため池浚渫 V=2000.0m3	
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年12月13日			2,618,000 (29458000)	変更なし			ため池浚渫 V=2,032.5m3	堆積土砂撤去を施工するにあたり、土砂撤去作業路の確保、重機等の転回用作業ヤードの確保、さらに土砂受入地までの通路確保のため敷鉄板A=240.0m2をA=1,384.0m2へ、大型土のうN=30.0袋をN=502.0袋に変更する。 その他、精査によるものです。
変更契約日		有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年2月4日	一般土木工事		-990,000 (28468000)	変更なし				作業ヤードとして仮設盛土した箇所について、地元管理団体から今後のため池を維持管理する上で利便性を確保するため盛土形状を残したい要望があった。 そのため、当初の仮設盛土撤去V=188.8m3を減工する。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。