

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 後田池浚渫工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 6年 10月 17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第61104号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	14,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,547,000	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	13,090,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	12,100,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	11,900,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	12,200,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	13,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年10月21日	一般土木工事	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	13,090,000	令和6年10月21日	令和7年3月24日	白河市 東釜子字川田 地内	ため池浚渫 V=720.0m3	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年1月14日			1,023,000 (14113000)	変更なし				堆積土砂撤去を施工するにあたり、土砂撤去作業路の確保、重機等の転回用作業ヤードの確保、さらに土砂受入地までの通路確保のため敷鉄板A=300.0m2をA=504.0m2に変更する。その他、精査によるものです。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年2月4日			2,101,000 (16214000)	変更なし			ため池浚渫 V=942.3m3	堆積土砂撤去において、水源から当初浚渫箇所への流入経路に土砂が著しく堆積し閉塞している状況のため浚渫土砂をV=720.0m3からV=942.3m3へV=222.3m3増工し健全な流下機能の確保および貯水量の向上を図る。その他、精査によるものです。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。