

入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業城山線歩道舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 12月 12日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62226号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	13,480,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	14,645,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	14,828,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	辞退					
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	24,676,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	14,500,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	14,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年12月16日	舗装工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	14,828,000	令和6年12月16日	令和7年3月31日	白河市 会津町 地内	施工延長 L=110.0m 石張撤去再設置 A=275.0m ²	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和7年3月27日			変更なし (14828000)	令和6年12月16日	令和7年6月30日			本工事は目地が大きく開き段差が生じている歩道石張舗装について、撤去再設置により歩道舗装を補修する工事であるが、既存石材の再利用の可否の検討に不測の日数を要したことから、事の完成期日を令和7年6月30日まで延長する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和7年6月18日			828,300 (15656300)	令和7年12月16日	令和7年9月30日		施工延長 L=70.0m石張撤去再設置 A=108.7m ²	・既存石材の厚さが当初想定より厚い120mmであることが判明し、また石材の損傷状態を確認したところ全体の15%程度が再利用出来ない状態であったことから、撤去再設置にかかる単価を見直し、施工延長をL=110.0mからL=70.0mへ変更する。 ・既存石材の調査、再利用検討や新たに必要となった新規補充石材の製作等に不測の日数を要したことなどから、工事の完成期日を令和7年9月30日まで延長する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。