

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	双石地内防火水槽設置工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 7年 7月 17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第75102号	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	24,980,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	23,660,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	24,750,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	32,350,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	22,500,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	22,700,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	23,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方 商号又は住 名称及所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年7月22日	一般土木工事	福島県白河市中田22番地 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	24,750,000	令和7年7月22日	令和8年2月24日	白河市 双石坊ノ入 地内	防火水槽設置 N=1基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年10月2日			変更なし (24750000)	令和7年7月22日	令和8年3月30日			・本工事において、防火水槽(通常型)から防火水槽(土留兼用型)に変更になったことにより、製品の納期に不測の日数を要することから、工期を令和7年3月30日まで延期する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和8年2月18日			1,056,000 (25806000)	変更なし				<ul style="list-style-type: none"> -試験の結果、当初想定していたよりも地下水位が高く、また地盤が軟弱のためオープン掘削が難しい事から、土留兼用の防火水槽へ変更する。 -当初設計ではユーモ管による埋戻排水を想定していたが、試験の結果、粗粒埋戻排水だった事から、有孔管へ変更する。 -試験調査の結果、計画していた上水道管の法線が当初計画と相違があり、また、横断埋戻管が埋設されていた事により、上水道管の法線及び埋戻深等を変更する。 -起工測量の結果、確認本復旧面積を変更する。 -現地調査の結果、防火水槽へ垂入れするための道路側溝が破壊していたため、撤去処分及び新設を変更で実施する。 -その他は、現地調査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
				()				
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
		()						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。