

入札及び契約調書

工事等の名称	小峰城跡和党曲輪北東面石垣補修工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和7年7月17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第74103号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	12,550,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	12,760,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	13,530,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	12,700,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	12,300,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	12,900,000					
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	12,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年7月22日	一般土木工事	福島県白河市東大沼176番地1 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	13,530,000	令和7年7月22日	令和8年1月26日	白河市 郭内 地内	盛土工 V=240.5m ³ 石垣石詰工 N=11.0箇所 石垣土のう補修 N=5.0箇所 排水フリューム設置 L=26.0m 法面整形、張芝 A=91.3m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和8年1月22日			2,189,000 (15719000)	令和7年7月22日	令和8年3月23日		盛土工 V=240.5m ³ 石垣石詰工 N=12.0箇所 石垣土のう補修 N=13.0箇所 排水フリューム設置 L=26.0m 法面整形、張芝 A=91.3m ²	石材調査の結果、石垣欠落箇所に使用できる石材 (W1100H700D400)が無いことから、石詰補修(新石材使用 W1100H600D400程度)N=1.0箇所を増工とする。加えて現地確 認の結果、補修の必要な箇所が確認されたため、石詰補修(旧石 材使用)N=1.0箇所、土のうモルタル補修 N=3.0箇所、土のうコン クリート補修N=5.0箇所を増工とする。 上記 変更に伴い、文化庁との協議に時間を要したことから工事 完成期日を令和8年1月26日から令和8年3月23日へ変更とす る。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。