

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	里見木戸ヶ入線道路改修工事
担当課名	表郷庁舎事業課
入札執行日	令和 7年 7月 31日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第76103号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	2,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	2,480,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	2,618,000
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	2,450,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	2,380,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	2,430,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 健司	2,440,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年8月4日	一般土木工事	福島県白河市道徳社田字五間24番地 薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	2,618,000	令和7年8月4日	令和7年10月22日	白河市 表郷番沢字御 殿ヶ入二飛山 地内	路盤安定処理工 A=91.0m2 V型側溝工 L=35.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年9月1日			変更なし (2618000)	令和7年8月4日	令和7年11月28日			森林管理署との打合せの結果、令和7年9月は伐採 木材を搬出する大型車の通行が多くなり本工事の施 工が困難なことが判明したため、工事の施工を大型 車の通行のない令和7年10月にするために工期を令 和7年10月22日から令和7年11月28日へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年10月21日			121,000 (2739000)	変更なし			路盤安定処理工 A=108.5m2 V型側溝工 L=35.0m	現地調査の結果、車通行の利便性向上のため施工 幅員を変更し、路盤安定処理工を増工する。その他 精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。