

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業 大搦目山地内溪間整備工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 7年 9月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第71103号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	25,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	26,044,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	27,500,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	25,100,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	25,910,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	25,800,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	25,000,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和7年9月29日	一般土木工事	福島県白河市泉田池ノ上131番地1 大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	27,500,000	令和7年9月29日	令和8年3月27日	白河市 大瀬目山 地内	治山ダムN=1.0基 植生土のう水路L=23.9m U型 側溝L=59.0m 集水樹工N=2.0基		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和8年3月17日				2,497,000 (29997000)	令和7年9月29日	令和8年7月31日		治山ダムN=1.0基 植生土のう水路L=0.0m U型 側溝L=60.0m 集水樹工N=2.0基	当初計画していた仮設道では幅員が狭く施工が困難であることから、別ルートの仮設道を作成したい。 また、作業ヤードを治山ダム本堤近くに設けるためアクセス斜路を設置する。そのため、仮設道V=390.5m 3増工する。 その他、精査によるものです。また、仮設道増工に伴い工期を令和8年3月27日から令和8年7月31日に延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。