

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 長屋前池浚渫工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 7年 10月 30日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第71106号	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	4,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,478,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	4,730,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	4,480,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	4,400,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	4,450,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	4,520,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年11月4日	一般土木工事	福島県白河市東橋本字市倉60番地 大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	4,730,000	令和7年11月4日	令和8年3月27日	白河市 田島長屋前 地内	土砂浚渫 V=230m3	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和8年3月11日			265,100 (4995100)	変更なし			土砂浚渫 V=194.4m3	現地照査の結果、下記のとおり変更する。 ・作業路を確保するために、敷鉄板及び大型土のう工を増とし、転落防止柵の撤去・設置を追加する。 ・浚渫土の受け入れ先が近隣に見つかったため、運搬距離を減とする。農地への搬出であることから環境への影響の少ない固化材へ変更する。 その他、照査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和8年3月17日			-171600 (4823500)	変更なし			土砂浚渫 V=164.4m3	掘削により池底が底樋敷高に到達し、これ以上の浚渫が困難となったことから、浚渫土量を減じる。 その他、照査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。