

入札及び契約調書

工事等の名称	久田野大和田線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 6月 18日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82219号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	7,580,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	8,150,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,239,000
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	7,550,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	7,520,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	7,490,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	7,590,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年6月22日	舗装工事	福島県白河市小田川小田ノ里9番地 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,239,000	令和8年6月22日	令和8年10月1日	白河市 大和田 地内	施工延長 L=222.8m 表層 工 A=968.8m2	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和8年9月8日			4,851,000 (13090000)	令和8年6月22日	令和8年10月15日		表層工 A=917.4m2 上層路盤工 A=533.3m2 下層路盤工 A=533.3m2	不陸整正工の施工中、路床粘土層に著しい流動性が確認された。当初設計通りの施工をした場合、表層施工中に舗装の亀裂が懸念され、現工事と分離しての施工が困難であることから、掘削工・下層路盤工・上層路盤工を追加し路盤の入れ替えをする。また、工種の増工により所要日数を14日延長し令和8年10月15日までとする。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。