

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	しらかわセーフロード事業 北真舟3号線側溝改修工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 8年 4月 23日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82212号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	6,180,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	6,100,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,710,000
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	6,200,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	6,180,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	6,150,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年4月27日	一般土木工事	福島県白河市小田川小田ノ里9番地 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,710,000	令和8年4月27日	令和8年9月24日	白河市 北真舟 地内	施工延長 L=71.9m 側溝工 L=64.5m 横断側溝工 L=8.0m 集水樹工 N=1.0基	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年8月21日			変更なし	令和8年4月27日	令和8年10月30日		施工延長 L=72.7m 側溝工 L=65.3m 横断側溝工 L=8.0m 集水樹工 N=1.0基	製品の納入に遅れが生じたことに加え、近接する工事との調整に不測の日数を要したため。 また、起工測量の結果、側溝工の施工延長を0.8m増工。建設発生土の搬出先を変更。 その他、現場精査による。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年10月1日			1166000 (7876000)	変更なし			施工延長 L=72.3m 側溝工 L=64.9m 横断側溝工 L=8.0m 集水樹工 N=1.0基	現地照査の結果、側溝工の施工延長を0.4m減工。 舗装の損傷状況を確認したところ、大型車両の通行等により、ひび割れが生じているため、舗装工の施工面積を110.6m ² 増工。 その他、現場精査による。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。