入　札　及　び　契　約　調　書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業　大信沢入地内排水路改修工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和　7年　9月　25日
入札場所	白河市役所　本庁舎　501会議室

1　入札調書

（単位:円）

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額（税抜き） 第1回	入札金額（税抜き） 第2回	指名した理由	予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
第71105号	株式会社　塩田建設工業 代表取締役　塩田　芳美	14,950,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	15,299,000	株式会社　日仙産業 代表取締役　満山　喜美	16,060,000
	株式会社　日仙産業 代表取締役　満山　喜美	14,600,000					
	株式会社　秋山建材 代表取締役　秋山　浩治	14,750,000					
	有限会社　鈴木工業所 代表取締役　鈴木　雄大	14,800,000					
	有限会社　須藤建設工業 代表取締役　須藤　義則	14,900,000					

【記載上の注意】

1　「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載

2　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載

3　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額（消費税込みの金額）で記載

2　契約調書

（単位:円）

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期 着手年月日	工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
令和7年9月29日	一般土木工事	福島県白河市大信隈戸字仙久内屋敷12番地 株式会社　日仙産業 代表取締役　満山　喜美	16,060,000	令和7年9月29日	令和8年3月27日	白河市　大信下小屋字沢入　地内	排水路改修 L=9.5m　暗渠工 L=8.2m　集水桝 N=1基　土砂分離桝 N=1基	-
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和8年2月19日			1,538,900 (17598900)	変更なし			排水路改修 L=8.7m　暗渠工 L=8.0m　集水桝 N=1基　土砂分離桝 N=1基	現地照査の結果、設計内容を次のとおり変更する。 ・地下水の侵入を防ぐため、矢板を使用しての施工とする。 ・暗渠工の延長を8.2mから8.0mに、水路擦付延長を5.5mから4.7mに変更する。 ・湧水対策の排水ポンプを追加する。 ・県道縦断水路の撤去・復旧を追加で計上する。 その他、照査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。